

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 无锡西泾~姑亭π入兴惠变电站110千伏线路工程
项目编号 2106-320000-04-01-348088
建设地点 江苏省无锡市惠山区
验收单位 国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司

2025年1月9日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	无锡西泾~姑亭π入兴惠变电站110千伏线路工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资人)	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司	项目性质	新建建设类项目
水土保持方案批复机关、文号及时间	无锡市水利局 锡水许〔2022〕86号，2022年9月21日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司 锡供电建〔2022〕115号，2022年5月26日		
项目建设起止时间	2023年9月至2024年10月		
水土保持方案编制单位	江苏通凯生态环境科技有限公司		
水土保持初步设计单位	无锡市广盈电力设计有限公司		
水土保持监测单位	江苏通凯生态环境科技有限公司		
水土保持施工单位	无锡市广盈集团有限公司		
水土保持监理单位	无锡市广盈电力设计有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		

二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）、《江苏省水利厅关于印发<江苏省生产建设项目水土保持管理办法>的通知》（苏水规〔2021〕8号）和《国家电网有限公司电网建设项目水土保持设施验收管理办法》，国网江苏省电力有限公司于2025年1月9日在南京市主持召开了无锡西泾~姑亭π入兴惠变电站110千伏线路工程水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司，技术审评单位国网江苏省电力有限公司经济技术研究院，水土保持方案编制单位江苏通凯生态环境科技有限公司，工程设计单位无锡市广盈电力设计有限公司，施工单位无锡市广盈集团有限公司，监理单位无锡市广盈电力设计有限公司，水土保持监测总结报告编制单位江苏通凯生态环境科技有限公司，水土保持设施验收报告编制单位中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组察看了工程现场，会议听取了工程设计建设情况、水土保持监测情况、水土保持设施验收报告内容的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见：

（一）项目概况

本项目位于江苏省无锡市惠山区前洲街道和长安街道。工程规模：新建110千伏架空线路0.232公里，新建杆塔2基，新建110千伏电缆线路3.0公里（其中1.545公里利用其他工程管沟敷设，不涉及土建），改造西泾220千伏变电站110千伏间隔（不涉及土建施工）。本工程于2023年9月开工，2024年10月完工，总工

期 14 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2022 年 9 月 21 日，无锡市水利局以《关于准予无锡西泾～姑亭 π 入兴惠变电站 110 千伏线路工程水土保持方案的行政许可决定》（锡水许〔2022〕86 号）文件，对本工程水土保持方案进行了批复。

（三）水土保持初步设计情况

2022 年 5 月 26 日，网江苏省电力有限公司无锡供电分公司以《国网江苏省电力有限公司无锡供电分公司关于江苏无锡马山天然气分布式能源项目 35 千伏送出等工程初步设计的批复》（锡供电建〔2022〕115 号）批复了本项目初步设计报告。初步设计文件中包含水土保持设计专篇内容。

（四）水土保持监测情况

2023 年 9 月至 2024 年 10 月，监测单位江苏通凯生态环境科技有限公司开展了水保监测工作，并于 2024 年 12 月编制完成了《无锡西泾～姑亭 π 入兴惠变电站 110 千伏线路工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：本工程各项水土保持措施落实到位并发挥了有效的水土保持作用，水土流失防治效果达到了方案确定的目标值，其中水土流失治理度 98.5%，土壤流失控制比 2.8，渣土防护率 99.2%，表土保护率 92.5%，林草植被恢复率 98.4%，林草覆盖率 96.1%（扣除耕地面积）。

（五）验收报告编制情况和主要结论

1. 验收报告编制情况

2024 年 12 月，中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公

司开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《无锡西泾~姑亭π入兴惠变电站110千伏线路工程水土保持设施验收报告》。

2. 验收报告主要结论

项目依法编报了水土保持方案，开展了工程监理工作和水土保持监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整。完成了水土保持方案确定的防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的防治目标值，符合水土保持设施验收条件。














（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

工程运行期，运维单位进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	曹文勤	国网江苏省电力有限公司	正高		
成员	黄轶康	国网江苏省电力有限公司	高工		建设单位
	阙云飞	国网江苏省电力有限公司 无锡供电分公司	专 职		
	翟晓萌	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	高工		技术审评 单位
	程曦	国网江苏省电力有限公司 经济技术研究院	专 职		
	黄利亚	江苏省水土保持生态环境 监测总站	教 高		特邀专家
	王 磊	江苏方天电力技术有限公 司	高工		
	石海霞	江苏通凯生态环境科技有 限公司	工程师		监测报告编 制单位
	赖林枫	中国电力工程顾问集团华 东电力设计院有限公司	工程师		验收报告编 制单位
	余志宏	江苏通凯生态环境科技有 限公司	工程师		水土保持方 案编制单位
	童文华	无锡市广盈电力设计有限 公司	工程师		设计单位
	邵春刚	无锡市广盈电力设计有限 公司	工程师		监理单位
	陈 健	无锡市广盈集团有限公司	项目经理		施工单位