

区域	线路名称	电压等级 (kV)	额定电流 (A)	额定电流类型	最大历史电流 (A)	最大历史电流日期	负载率 (%)	线路性质	可开放容量 (kVA)	在途容量 (kVA)	所属主变		所属母线	挂接台区总数	挂接台区总容量 (kVA)	核算可开放容量 (kVA)
											变电站名称/主变名称	可开放容量 (MVA)				
丹阳	爱家141线	10	480	D5000维护	27.72	2021-07-15	5.78	轻载	5339.41	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏III段母线	0		5339.41
丹阳	安乐213线	10	480	D5000维护	269.78	2021-09-27	56.2	中载	1146.93	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏I段母线	33	8270	1146.93
丹阳	安民214线	10	504	D5000维护	349.98	2021-07-24	69.44	中载	48.84	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏I段母线	43	11085	48.84
丹阳	八字桥272线	10	508	D5000维护	408.8	2021-07-15	80.47	重载	0	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏I段母线	61	18175	0
丹阳	巴山215线	10	508	D5000维护	219.48	2021-09-27	43.2	轻载	2357.6	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏I段母线	28	8550	2357.6
丹阳	坝头132线	10	508	D5000维护	0.4	2021-08-08	0.08	轻载	6152.06	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏III段母线	0		6152.06
丹阳	白鹤281线	10	480	D5000维护	344	2021-09-10	71.67	重载	0	0	镇江.司徒变/2号主	17.77	10千伏II段母线	15	3805	0
丹阳	白龙229线	10	480	D5000维护	231.33	2021-09-08	48.19	轻载	1812.88	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	37	12375	1812.88
丹阳	白马168线	10	398	D5000维护	200.01	2021-09-11	50.25	中载	1361.18	0	镇江.里庄变/2号主	3.09	10千伏II段母线	68	15415	1361.18
丹阳	白兔113线	10	508	D5000维护	234.23	2021-08-06	46.11	轻载	2102.13	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏I段母线	70	17620	2102.13
丹阳	白云141线	10	508	D5000维护	47.16	2021-07-15	9.28	轻载	5342.18	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏II段母线	15	11120	5342.18
丹阳	百合132线	10	480	D5000维护	54	2021-09-01	11.25	轻载	4884.24	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏III段母线	0		4884.24
丹阳	宝林124线	10	420	D5000维护	88.6	2021-09-05	21.1	轻载	3557.53	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	29	7345	3557.53
丹阳	北二132线	10	420	D5000维护	168	2021-08-11	40	轻载	2182.32	0	镇江.大泊变/1号主	5.43	10千伏I段母线	32	20470	2182.32
丹阳	北环116线	10	443	D5000维护	31.92	2021-07-15	7.21	轻载	4818.08	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏II段母线	49	19065	4818.08
丹阳	北洋125线	10	508	D5000维护	161.72	2021-08-06	31.83	轻载	3358	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	79	21250	3358
丹阳	北一133线	10	480	D5000维护	312.6	2021-07-07	65.12	中载	405.29	0	镇江.大泊变/1号主	5.43	10千伏I段母线	58	17795	405.29
丹阳	北苑234线	10	508	D5000维护	167.07	2021-08-08	32.89	轻载	3265.34	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏III段母线	29	23340	3265.34
丹阳	北庄1Q23线	10	480	D5000维护	222.55	2021-09-03	46.36	轻载	1964.95	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏II段母线	40	11240	1964.95
丹阳	贝特166线	10	200	D5000维护	100.49	2021-09-18	50.24	中载	684.31	0	镇江.里庄变/2号主	3.09	10千伏II段母线	0		684.31
丹阳	滨城124线	10	508	D5000维护	72.84	2021-07-14	14.34	轻载	4897.4	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏II段母线	12	6200	4897.4
丹阳	滨江217线	10	508	D5000维护	273.38	2021-09-17	53.81	中载	1424.05	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	80	18880	1424.05
丹阳	冰城115线	10	508	D5000维护	130.65	2021-08-02	25.72	轻载	3896.13	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏I段母线	8	2760	3896.13
丹阳	采石131线	10	508	D5000维护	128.52	2021-09-11	25.3	轻载	3933.03	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏III段母线	52	17040	950
丹阳	蔡基133线	10	400	D5000维护	219.43	2021-07-14	54.86	中载	1049.07	0	镇江.河阳变/1号主	22.62	10千伏I段母线	50	18760	1049.07
丹阳	漕塘111线	10	480	D5000维护	370.71	2021-09-07	77.23	重载	0	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏I段母线	74	17665	0
丹阳	草港228线	10	480	D5000维护	284.33	2021-08-01	59.24	中载	894.92	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	29	8240	894.92
丹阳	长春282线	10	457	D5000维护	351.19	2021-09-16	76.85	重载	0	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	23	6660	0
丹阳	长丰II224线	10	400	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	4849.6	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	0		4849.6
丹阳	长丰III215线	10	420	D5000维护	166.27	2021-08-09	39.59	轻载	2212.28	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	0		2212.28
丹阳	长湾181线	10	480	D5000维护	200.47	2021-07-09	41.76	轻载	2347.38	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	10千伏I段母线	26	6515	2347.38
丹阳	常麓221线	10	508	D5000维护	479.23	2021-07-15	94.34	重载	0	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	47	11725	0
丹阳	常兴217线	10	398	D5000维护	278.18	2021-07-22	69.89	中载	7.27	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	24	8505	7.27
丹阳	超力223线	10	432	D5000维护	301.44	2021-07-07	69.78	中载	16.63	0	镇江.窦北变/2号主	4.67	10千伏II段母线	13	3670	16.63
丹阳	朝阳127线	10	550	D5000维护	234.2	2021-07-14	42.58	轻载	2611.86	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏II段母线	64	25110	2611.86
丹阳	车站118线	10	443	D5000维护	310.08	2021-07-15	70	中载	0.35	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏II段母线	67	21860	0.35

丹阳	城北117线	10	393	D5000维护	239.88	2021-07-15	61.04	中载	610.01	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏 I 段母线	0		610.01
丹阳	城东119线	10	443	D5000维护	230.76	2021-07-15	52.09	中载	1374.17	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏 I 段母线	48	15785	1374.17
丹阳	城河133线	10	480	D5000维护	104.52	2021-07-15	21.78	轻载	4009.23	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏 III 段母线	0		4009.23
丹阳	城内112线	10	480	D5000维护	213.96	2021-07-15	44.58	轻载	2113.73	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏 II 段母线	22	15740	2113.73
丹阳	城铁214线	10	480	D5000维护	15.24	2021-08-26	3.18	轻载	5555.56	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏 I 段母线	0		5555.56
丹阳	城西113线	10	480	D5000维护	264.48	2021-07-15	55.1	中载	1238.73	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏 I 段母线	75	34980	1238.73
丹阳	城中134线	10	480	D5000维护	114.36	2021-09-05	23.82	轻载	3838.8	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏 I 段母线	28	12790	3838.8
丹阳	春风113线	10	480	D5000维护	0.08	2021-09-10	0.02	轻载	5818.13	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏 I 段母线	0		5818.13
丹阳	村东185线	10	550	D5000维护	244.04	2021-07-21	44.37	轻载	2441.43	0	镇江.红江变/2号主	39.41	10千伏 II 段母线	44	15055	2441.43
丹阳	大泊186线	10	508	D5000维护	128.72	2021-07-14	25.34	轻载	3929.56	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	10千伏 I 段母线	28	18690	3929.56
丹阳	大成225线	10	508	D5000维护	197.67	2021-07-14	38.91	轻载	2735.35	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏 II 段母线	40	12205	2735.35
丹阳	大工124线	10	504	D5000维护	415.4	2021-07-15	82.42	重载	0	0	镇江.丹阳东门变/2	15.31	10千伏 IV 段母线	26	7275	0
丹阳	大景131线	10	508	D5000维护	192.13	2021-07-15	37.82	轻载	2831.3	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏 III 段母线	41	12545	2831.3
丹阳	大力神 I 171	10	508	D5000维护	5.65	2021-07-27	1.11	轻载	6061.13	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏 I 段母线	0		6061.13
丹阳	大力神 II 274	10	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	7274.4	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏 II 段母线	0		7274.4
丹阳	大农123线	10	480	D5000维护	335.91	2021-08-04	69.98	中载	1.56	0	镇江.丹阳东门变/2	15.31	10千伏 IV 段母线	54	15565	1.56
丹阳	大桥112线	10	504	D5000维护	56.76	2021-07-14	11.26	轻载	5127.41	0	镇江.普善变/1号主	19	10千伏 I 段母线	10	7200	5127.41
丹阳	大赛133线	10	508	D5000维护	343.32	2021-07-07	67.58	中载	212.69	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏 III 段母线	0		212.69
丹阳	丹凤252线	10	480	D5000维护	166.29	2021-07-15	34.64	轻载	2939.38	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏 I 段母线	27	11355	2939.38
丹阳	丹工115线	10	504	D5000维护	500.12	2021-09-27	99.23	重载	0	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏 I 段母线	0		0
丹阳	丹桂119线	10	504	D5000维护	164.61	2021-07-14	32.66	轻载	3259.45	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏 II 段母线	30	20115	3259.45
丹阳	丹界135线	10	480	D5000维护	204.24	2021-07-02	42.55	轻载	2282.08	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏 III 段母线	7	1650	950
丹阳	丹毛184线	10	400	D5000维护	353.85	2021-08-11	88.46	重载	0	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏 II 段母线	0		0
丹阳	丹申135线	10	50	D5000维护	3.25	2021-08-23	6.5	轻载	549.91	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏 I 段母线	0		549.91
丹阳	丹升 I 122线	10	508	D5000维护	375.21	2021-07-07	73.86	重载	0	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏 II 段母线	0		0
丹阳	丹升 II 133线	10	508	D5000维护	1.23	2021-07-10	0.24	轻载	6137.69	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏 III 段母线	0		6137.69
丹阳	导东126线	10	480	D5000维护	239.95	2021-08-24	49.99	轻载	1663.59	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏 II 段母线	43	12010	1663.59
丹阳	导工116线	10	480	D5000维护	132.19	2021-07-15	27.54	轻载	3529.99	0	镇江.导士变/1号主	20.59	10千伏 I 段母线	23	6765	3529.99
丹阳	导农147线	10	508	D5000维护	452.65	2021-07-15	89.1	重载	0	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏 IV 段母线	101	30695	0
丹阳	导西111线	10	480	D5000维护	243.46	2021-07-14	50.72	中载	1602.79	0	镇江.导士变/1号主	20.59	10千伏 I 段母线	77	21350	1602.79
丹阳	导新141线	10	480	D5000维护	225.01	2021-09-01	46.88	轻载	1922.35	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏 IV 段母线	0		1922.35
丹阳	导镇144线	10	480	D5000维护	112.15	2021-07-10	23.36	轻载	3877.08	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏 IV 段母线	38	8950	3877.08
丹阳	灯城223线	10	420	D5000维护	287.69	2021-07-15	68.5	中载	109.29	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏 II 段母线	35	9135	109.29
丹阳	电镀 II 231线	10	508	D5000维护	331.94	2021-09-24	65.34	中载	409.79	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏 I 段母线	0		409.79
丹阳	丁庄126线	10	443	D5000维护	58.19	2021-08-03	13.14	轻载	4363.08	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏 II 段母线	23	5560	4363.08
丹阳	鼎泰161线	10	508	D5000维护	99.82	2021-07-30	19.65	轻载	4430.11	0	镇江.运河变/3号主	24.87	10千伏 VI 段母线	0		4430.11
丹阳	东城277线	10	443	D5000维护	307.52	2021-07-14	69.42	中载	44.69	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏 II 段母线	48	32785	44.69
丹阳	东村185线	10	550	D5000维护	382.92	2021-07-06	69.62	中载	36.03	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏 II 段母线	19	3410	36.03
丹阳	东顶170线	10	443	D5000维护	12.24	2021-07-13	2.76	轻载	5158.94	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏 I 段母线	3	1650	5158.94
丹阳	东方278线	10	443	D5000维护	132.79	2021-07-15	29.98	轻载	3071.01	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏 II 段母线	27	9905	3071.01

丹阳	东风1Q32线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏III段母线	0		5819.52
丹阳	东河164线	10	393	D5000维护	82.96	2021-07-15	21.11	轻载	3327.86	0	镇江.里庄变/1号主	7.31	10千伏I段母线	44	10865	3327.86
丹阳	东湖116线	10	480	D5000维护	326.99	2021-09-10	68.12	中载	156.05	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	29	10025	156.05
丹阳	东联I 231线	10	443	D5000维护	195.12	2021-07-11	44.05	轻载	1991.45	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	45	19285	1991.45
丹阳	东联II 232线	10	443	D5000维护	286.35	2021-07-15	64.64	中载	411.35	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	71	31415	411.35
丹阳	东门145线	10	480	D5000维护	101.88	2021-07-14	21.22	轻载	4054.96	0	镇江.西门变/2号主	24.81	10千伏II段母线	47	34950	4054.96
丹阳	东南178线	10	443	D5000维护	35.86	2021-07-14	8.09	轻载	4749.84	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	10	7980	4749.84
丹阳	东升136线	10	508	D5000维护	31.57	2021-08-31	6.21	轻载	5612.2	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏III段母线	0		5612.2
丹阳	东旺114线	10	420	D5000维护	104.75	2021-09-01	24.94	轻载	3277.81	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏I段母线	19	5330	3277.81
丹阳	冬青1J35线	10	508	D5000维护	139.6	2021-08-03	27.48	轻载	3741.12	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏III段母线	27	9000	3741.12
丹阳	窦东214线	10	480	D5000维护	253.32	2021-09-25	52.78	中载	1432.02	0	镇江.窦北变/1号主	3.9	10千伏I段母线	56	15693	1432.02
丹阳	窦访213线	10	380	D5000维护	216.24	2021-07-15	56.91	中载	861.84	0	镇江.窦北变/1号主	3.9	10千伏I段母线	51	12030	861.84
丹阳	窦工212线	10	400	D5000维护	113.36	2021-09-08	28.34	轻载	2886.2	0	镇江.窦北变/1号主	3.9	10千伏I段母线	40	10250	2886.2
丹阳	窦南215线	10	393	D5000维护	242.32	2021-08-23	61.66	中载	567.75	0	镇江.窦北变/1号主	3.9	10千伏I段母线	47	13790	567.75
丹阳	窦束222线	10	432	D5000维护	318.84	2021-09-10	73.81	重载	0	0	镇江.窦北变/2号主	4.67	10千伏II段母线	19	4715	0
丹阳	窦新225线	10	508	D5000维护	74.16	2021-08-05	14.6	轻载	4874.54	0	镇江.窦北变/2号主	4.67	10千伏II段母线	0		4670
丹阳	窦镇216线	10	380	D5000维护	359.84	2021-07-15	94.69	重载	0	0	镇江.窦北变/1号主	3.9	10千伏I段母线	0		0
丹阳	窦中221线	10	508	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6158.99	0	镇江.窦北变/2号主	4.67	10千伏II段母线	38	10965	4670
丹阳	杜巷184线	10	508	D5000维护	303.17	2021-07-07	59.68	中载	908.09	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	10千伏I段母线	13	5825	908.09
丹阳	渡口131线	10	508	D5000维护	256	2021-09-09	50.39	中载	1725.07	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏I段母线	23	8880	1725.07
丹阳	珥北123线	10	508	D5000维护	251.76	2021-07-14	49.56	轻载	1798.51	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏II段母线	87	20765	1798.51
丹阳	珥工112线	10	508	D5000维护	78	2021-08-02	15.35	轻载	4808.03	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏I段母线	0		4808.03
丹阳	珥建122线	10	480	D5000维护	103.44	2021-08-04	21.55	轻载	4027.94	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏II段母线	0		4027.94
丹阳	珥南114线	10	508	D5000维护	139.2	2021-09-18	27.4	轻载	3748.05	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏I段母线	39	9675	3748.05
丹阳	珥镇121线	10	508	D5000维护	329.76	2021-08-04	64.91	中载	447.55	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏II段母线	0		447.55
丹阳	二院115线	10	250	D5000维护	76.94	2021-08-11	30.78	轻载	1698.4	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏II段母线	0		1698.4
丹阳	芳草144线	10	480	D5000维护	293.88	2021-07-14	61.22	中载	729.52	0	镇江.西门变/2号主	24.81	10千伏II段母线	67	30525	729.52
丹阳	访北251线	10	514	D5000维护	301.47	2021-09-03	58.65	中载	1010.28	0	镇江.东河变/1号主	2.48	10千伏I段母线	59	16350	1010.28
丹阳	访东252线	10	440	D5000维护	168.63	2021-09-02	38.33	轻载	2413.89	0	镇江.东河变/1号主	2.48	10千伏I段母线	65	17135	2413.89
丹阳	访工254线	10	504	D5000维护	352.59	2021-07-14	69.96	中载	3.64	0	镇江.东河变/1号主	2.48	10千伏I段母线	63	18300	3.64
丹阳	访南253线	10	525	D5000维护	324.73	2021-07-12	61.85	中载	740.78	0	镇江.东河变/1号主	2.48	10千伏I段母线	79	20815	740.78
丹阳	访西262线	10	420	D5000维护	293.33	2021-07-14	69.84	中载	11.6	0	镇江.东河变/2号主	4.71	10千伏II段母线	71	22380	11.6
丹阳	访镇263线	10	400	D5000维护	190.86	2021-07-13	47.72	轻载	1543.9	0	镇江.东河变/2号主	4.71	10千伏II段母线	19	5915	1543.9
丹阳	纺机215线	10	500	D5000维护	32.71	2021-07-20	6.54	轻载	5495.46	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	0		5495.46
丹阳	飞达I 213线	10	576	D5000维护	372.91	2021-07-22	64.74	中载	524.62	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	0		524.62
丹阳	飞达II 222线	10	576	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6983.42	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	0		6983.42
丹阳	丰洛142线	10	550	D5000维护	229.26	2021-08-09	41.68	轻载	2697.42	0	镇江.河阳变/2号主	16.25	10千伏II段母线	62	19025	2697.42
丹阳	丰兴116线	10	508	D5000维护	246.28	2021-07-15	48.48	轻载	1893.42	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏I段母线	46	16725	1893.42
丹阳	丰裕226线	10	300	D5000维护	125.76	2021-09-18	41.92	轻载	1459.04	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	0		1459.04
丹阳	风雅1Q34线	10	480	D5000维护	160.14	2021-09-20	33.36	轻载	3045.9	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏III段母线	8	2330	3045.9

丹阳	凤凰177线	10	508	D5000维护	507.61	2021-07-15	99.92	重载	0	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏 I 段母线	43	16065	0
丹阳	凤翔272线	10	443	D5000维护	310.08	2021-07-14	70	中载	0.35	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏 II 段母线	19	11200	0.35
丹阳	阜阳143线	10	480	D5000维护	108.96	2021-08-24	22.7	轻载	3932.33	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏 III 段母线	0		3932.33
丹阳	钢管122线	10	150	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	1818.6	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏 II 段母线	0		1818.6
丹阳	港口131线	10	480	D5000维护	92.76	2021-07-15	19.32	轻载	4212.92	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏 II 段母线	55	17675	4212.92
丹阳	高士桥 I 214	10	576	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6983.42	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏 I 段母线	0		6983.42
丹阳	高士桥 II 221	10	508	D5000维护	435.11	2021-09-25	85.65	重载	0	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏 II 段母线	0		0
丹阳	高铁125线	10	200	D5000维护	17.34	2021-09-01	8.67	轻载	2124.47	0	镇江.前艾变/1号主	2.32	10千伏 I 段母线	0		2124.47
丹阳	高铁175线	10	250	D5000维护	15.12	2021-09-01	6.05	轻载	2769.12	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	10千伏 II 段母线	0		2769.12
丹阳	葛家121线	10	508	D5000维护	171.74	2021-07-14	33.81	轻载	3184.46	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏 II 段母线	73	16515	3184.46
丹阳	工业217线	10	508	D5000维护	229.68	2021-08-04	45.21	轻载	2180.93	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏 I 段母线	30	9400	2180.93
丹阳	公园114线	10	443	D5000维护	0.36	2021-07-26	0.08	轻载	5364.7	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏 II 段母线	72	24845	5364.7
丹阳	古巷273线	10	508	D5000维护	401.06	2021-07-15	78.95	重载	0	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏 I 段母线	31	11280	0
丹阳	谷口146线	10	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	7274.4	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏 IV 段母线	0		7274.4
丹阳	瓜渚182线	10	480	D5000维护	50.64	2021-08-10	10.55	轻载	4942.44	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	10千伏 I 段母线	8	2005	4942.44
丹阳	管山124线	10	485	经验值	160.53	2021-09-01	33.1	轻载	3099.76	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏 II 段母线	81	19930	3099.76
丹阳	广电118线	10	508	D5000维护	33.06	2021-08-23	6.51	轻载	5586.39	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏 II 段母线	2	1500	5586.39
丹阳	广胜111线	10	508	D5000维护	163.61	2021-07-15	32.21	轻载	3325.27	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏 I 段母线	41	11015	3325.27
丹阳	海昌152线	10	380	D5000维护	267.67	2021-09-09	70.44	重载	0	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏 I 段母线	0		0
丹阳	海会239线	10	443	D5000维护	127.09	2021-07-15	28.69	轻载	3169.73	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏 I 段母线	19	9610	3169.73
丹阳	海宇131线	10	420	D5000维护	84.6	2021-07-14	20.14	轻载	3626.81	0	镇江.大泊变/1号主	5.43	10千伏 I 段母线	12	9320	3626.81
丹阳	汉高135线	10	480	D5000维护	278.68	2021-07-13	58.06	中载	992.78	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏 I 段母线	28	8840	992.78
丹阳	杭甲119线	10	420	D5000维护	406.24	2021-09-20	96.72	重载	0	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏 I 段母线	5	7020	0
丹阳	合金114线	10	508	D5000维护	216.26	2021-07-28	42.57	轻载	2413.37	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏 I 段母线	0		2413.37
丹阳	河北186线	10	508	D5000维护	149.03	2021-07-23	29.34	轻载	3577.79	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏 II 段母线	28	7305	3577.79
丹阳	河东145线	10	480	D5000维护	128.9	2021-07-16	26.85	轻载	3586.97	0	镇江.河阳变/2号主	16.25	10千伏 II 段母线	40	11450	3586.97
丹阳	河工132线	10	508	D5000维护	16.88	2021-09-07	3.32	轻载	5866.63	0	镇江.河阳变/1号主	22.62	10千伏 I 段母线	4	4230	5866.63
丹阳	河居 I 128线	10	480	D5000维护	79.82	2021-08-11	16.63	轻载	4437.04	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏 II 段母线	0		4437.04
丹阳	河居 II 125线	10	508	D5000维护	338.99	2021-08-04	66.73	中载	287.69	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏 II 段母线	2	8700	287.69
丹阳	河南174线	10	508	D5000维护	266.84	2021-08-20	52.53	中载	1537.32	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏 I 段母线	12	3990	1537.32
丹阳	河西143线	10	393	D5000维护	156.16	2021-07-15	39.74	轻载	2060.04	0	镇江.河阳变/2号主	16.25	10千伏 II 段母线	54	15030	2060.04
丹阳	河镇146线	10	400	D5000维护	159.99	2021-07-14	40	轻载	2078.57	0	镇江.河阳变/2号主	16.25	10千伏 II 段母线	34	10995	2078.57
丹阳	贺家172线	10	480	D5000维护	197.3	2021-08-30	41.1	轻载	2402.28	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	10千伏 II 段母线	33	12720	2402.28
丹阳	鹤溪253线	10	508	D5000维护	428.76	2021-08-19	84.4	重载	0	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏 I 段母线	40	13910	0
丹阳	恒大121线	10	480	D5000维护	1.2	2021-09-30	0.25	轻载	5798.74	0	镇江.普善变/1号主	19	10千伏 II 段母线	3	1500	5798.74
丹阳	横东146线	10	508	D5000维护	253.8	2021-07-15	49.96	轻载	1763.18	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏 IV 段母线	106	24905	1763.18
丹阳	横立124线	10	508	D5000维护	322.71	2021-07-14	63.53	中载	569.65	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏 II 段母线	51	14185	569.65
丹阳	横南123线	10	508	D5000维护	150.01	2021-07-15	29.53	轻载	3560.82	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏 II 段母线	55	13380	3560.82
丹阳	横塘124线	10	480	D5000维护	295.8	2021-08-19	61.62	中载	696.26	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏 II 段母线	0		696.26
丹阳	横通145线	10	508	D5000维护	145.19	2021-08-10	28.58	轻载	3644.3	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏 IV 段母线	1		3644.3

丹阳	横镇121线	10	508	D5000维护	351.67	2021-08-31	69.23	中载	68.07	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏II段母线	18	5410	68.07
丹阳	红灯224线	10	508	D5000维护	249.03	2021-07-16	49.02	轻载	1845.79	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏II段母线	39	10680	1845.79
丹阳	红光134线	10	508	D5000维护	242.81	2021-09-27	47.8	轻载	1953.52	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏I段母线	0		1953.52
丹阳	红垒126线	10	508	D5000维护	253.8	2021-09-02	49.96	轻载	1763.18	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏II段母线	21	6340	1763.18
丹阳	红星133线	10	457	D5000维护	231.56	2021-09-09	50.67	中载	1530.05	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏I段母线	28	14325	1530.05
丹阳	红叶1J13线	10	508	D5000维护	311.38	2021-07-13	61.3	中载	765.89	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏I段母线	25	7455	765.89
丹阳	洪家173线	10	480	D5000维护	256.74	2021-07-15	53.49	中载	1372.78	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	10千伏II段母线	49	16070	1372.78
丹阳	洪巷1J23线	10	504	D5000维护	434.99	2021-08-02	86.31	重载	0	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏II段母线	38	12495	0
丹阳	后北216线	10	508	D5000维护	324.63	2021-09-01	63.9	中载	536.4	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	44	13830	536.4
丹阳	后东113线	10	420	D5000维护	125.8	2021-07-30	29.95	轻载	2913.22	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏I段母线	21	5885	2913.22
丹阳	后府112线	10	508	D5000维护	421.8	2021-07-15	83.03	重载	0	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏I段母线	42	11600	0
丹阳	后工121线	10	508	D5000维护	412.54	2021-09-13	81.21	重载	0	0	镇江.后巷变/2号主	4.83	10千伏II段母线	47	15665	0
丹阳	后南225线	10	508	D5000维护	487.46	2021-08-31	95.96	重载	0	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	57	15390	0
丹阳	后西114线	10	508	D5000维护	189.22	2021-07-15	37.25	轻载	2881.7	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏I段母线	54	15985	2881.7
丹阳	后巷145线	10	508	D5000维护	358.68	2021-09-18	70.61	重载	0	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏IV段母线	56	15685	0
丹阳	后张115线	10	508	D5000维护	354.23	2021-07-19	69.73	中载	23.73	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏I段母线	50	16840	23.73
丹阳	后镇116线	10	508	D5000维护	433.08	2021-07-11	85.25	重载	0	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏I段母线	71	24010	0
丹阳	胡工121线	10	485	经验值	43.43	2021-08-10	8.95	轻载	5127.93	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏II段母线	17	5660	5127.93
丹阳	胡嘉226线	10	420	D5000维护	30.77	2021-09-23	7.33	轻载	4559.14	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏IV段母线	6	1065	4559.14
丹阳	胡居I122线	10	485	经验值	0	2021-09-02	0	轻载	5880.14	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏II段母线	0		5880.14
丹阳	胡居II222线	10	485	经验值	0	2021-09-02	0	轻载	5880.14	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏IV段母线	1	500	5880.14
丹阳	胡良123线	10	504	D5000维护	209.71	2021-09-15	41.61	轻载	2478.32	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏II段母线	40	11965	2478.32
丹阳	胡衣221线	10	485	经验值	259.69	2021-07-14	53.54	中载	1382.31	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏IV段母线	65	17480	1382.31
丹阳	胡赛113线	10	485	经验值	40.79	2021-08-21	8.41	轻载	5173.66	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏I段母线	0		5173.66
丹阳	胡镇223线	10	485	经验值	103.91	2021-09-01	21.42	轻载	4080.42	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏IV段母线	43	11175	4080.42
丹阳	湖景123线	10	508	D5000维护	35.87	2021-07-14	7.06	轻载	5537.72	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏II段母线	7	6610	5537.72
丹阳	湖头124线	10	508	D5000维护	46.42	2021-08-31	9.14	轻载	5355	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏II段母线	16	13520	5355
丹阳	虎市188线	10	508	D5000维护	286.85	2021-09-14	56.47	中载	1190.75	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏II段母线	11	3860	1190.75
丹阳	护国126线	10	480	D5000维护	169.2	2021-08-30	35.25	轻载	2888.98	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏II段母线	7	2380	2888.98
丹阳	花都1Q15线	10	569	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6898.56	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏I段母线	3	630	6898.56
丹阳	花园112线	10	508	D5000维护	316.44	2021-07-15	62.29	中载	678.25	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	24	6695	678.25
丹阳	华甸271线	10	443	D5000维护	233.89	2021-07-15	52.8	中载	1319.96	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏II段母线	59	27445	1319.96
丹阳	华都264线	10	504	D5000维护	402.61	2021-07-16	79.88	重载	0	0	镇江.东河变/2号主	4.71	10千伏II段母线	51	15290	0
丹阳	华府1J44线	10	508	D5000维护	160.18	2021-07-14	31.53	轻载	3384.67	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏IV段母线	0		3384.67
丹阳	华生144线	10	480	D5000维护	238.07	2021-09-13	49.6	轻载	1696.15	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏III段母线	1		1696.15
丹阳	华阳237线	10	443	D5000维护	112.85	2021-07-15	25.47	轻载	3416.37	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	29	10030	3416.37
丹阳	华宇211线	10	550	D5000维护	378.31	2021-09-02	68.78	中载	115.87	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	16	8215	115.87
丹阳	化工121线	10	480	D5000维护	121.35	2021-09-18	25.28	轻载	3717.74	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏I段母线	38	13510	3717.74
丹阳	皇北116线	10	508	D5000维护	266.28	2021-09-13	52.42	中载	1547.02	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏I段母线	45	17100	1547.02
丹阳	皇东121线	10	480	D5000维护	378.24	2021-08-04	78.8	重载	0	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏II段母线	64	17490	0

丹阳	皇开112线	10	508	D5000维护	337.91	2021-07-13	66.52	中载	306.39	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏 I 段母线	47	20070	306.39
丹阳	皇南111线	10	540	D5000维护	238.01	2021-07-14	44.08	轻载	2424.63	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏 I 段母线	94	25765	2424.63
丹阳	皇镇115线	10	480	D5000维护	259.73	2021-07-15	54.11	中载	1321	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏 I 段母线	27	9965	1321
丹阳	黄金塘174线	10	480	D5000维护	213.48	2021-09-23	44.48	轻载	2122.05	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	10千伏 II 段母线	19	7240	2122.05
丹阳	黄埭115线	10	508	D5000维护	158.28	2021-09-16	31.16	轻载	3417.58	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏 I 段母线	36	8480	3417.58
丹阳	黄庄283线	10	480	D5000维护	311.64	2021-07-14	64.92	中载	421.92	0	镇江.司徒变/2号主	17.77	10千伏 II 段母线	37	12370	421.92
丹阳	惠济175线	10	400	D5000维护	159.6	2021-07-14	39.9	轻载	2085.33	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏 I 段母线	66	15115	1730
丹阳	货场124线	10	420	D5000维护	115.44	2021-07-15	27.49	轻载	3092.66	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏 II 段母线	14	6945	3092.66
丹阳	机电284线	10	508	D5000维护	143.86	2021-09-01	28.32	轻载	3667.34	0	镇江.司徒变/2号主	17.77	10千伏 II 段母线	13	9115	3667.34
丹阳	基庄125线	10	508	D5000维护	19.36	2021-09-19	3.81	轻载	5823.68	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏 II 段母线	11	2500	5823.68
丹阳	集镇212线	10	508	D5000维护	211.04	2021-08-05	41.54	轻载	2503.78	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏 I 段母线	29	9695	2503.78
丹阳	济德146线	10	508	D5000维护	435.12	2021-07-09	85.65	重载	0	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏 IV 段母线	25	9330	0
丹阳	简渎133线	10	508	D5000维护	264.91	2021-07-14	52.15	中载	1570.75	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏 III 段母线	49	38195	1570.75
丹阳	建储143线	10	336	D5000维护	30.48	2021-09-17	9.07	轻载	3545.75	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏 IV 段母线	0		950
丹阳	建东113线	10	504	D5000维护	338.88	2021-07-09	67.24	中载	241.09	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏 I 段母线	0		241.09
丹阳	建山132线	10	508	D5000维护	119.52	2021-09-04	23.53	轻载	4088.91	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏 III 段母线	29	6995	950
丹阳	江南287线	10	508	D5000维护	345.75	2021-07-14	68.06	中载	170.6	0	镇江.蒋士变/2号主	31.15	10千伏 II 段母线	4	250	170.6
丹阳	姜家园132线	10	443	D5000维护	138.72	2021-07-14	31.31	轻载	2968.3	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏 I 段母线	28	20420	2968.3
丹阳	蒋北288线	10	480	D5000维护	89.34	2021-07-01	18.61	轻载	4272.15	0	镇江.蒋士变/2号主	31.15	10千伏 II 段母线	32	12465	4272.15
丹阳	蒋东258线	10	420	D5000维护	278.93	2021-09-02	66.41	中载	261.01	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏 I 段母线	66	19515	261.01
丹阳	蒋工255线	10	400	D5000维护	85.35	2021-08-10	21.34	轻载	3371.34	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏 I 段母线	14	4680	3371.34
丹阳	蒋南254线	10	400	D5000维护	152.89	2021-07-14	38.22	轻载	2201.55	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏 I 段母线	38	10925	2201.55
丹阳	蒋西256线	10	380	D5000维护	265.91	2021-07-14	69.98	中载	1.56	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏 I 段母线	85	23460	1.56
丹阳	蒋鑫281线	10	480	D5000维护	261.34	2021-08-19	54.45	中载	1293.11	0	镇江.蒋士变/2号主	31.15	10千伏 II 段母线	2		1293.11
丹阳	蒋镇251线	10	508	D5000维护	402.38	2021-09-10	79.21	重载	0	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏 I 段母线	44	15245	0
丹阳	蒋庄116线	10	508	D5000维护	116.88	2021-07-14	23.01	轻载	4134.63	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏 I 段母线	61	13770	4134.63
丹阳	解放224线	10	504	D5000维护	442.34	2021-08-09	87.77	重载	0	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏 II 段母线	61	13595	0
丹阳	界西145线	10	508	D5000维护	264.26	2021-09-23	52.02	中载	1582.01	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏 III 段母线	23	6405	1582.01
丹阳	金鼎111线	10	508	D5000维护	236.72	2021-08-03	46.6	轻载	2059	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏 II 段母线	30	23910	2059
丹阳	金茂1J31线	10	508	D5000维护	327.58	2021-07-20	64.48	中载	485.31	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏 III 段母线	0		485.31
丹阳	金桥274线	10	508	D5000维护	449.57	2021-09-10	88.5	重载	0	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏 I 段母线	0		0
丹阳	金融276线	10	550	D5000维护	205.74	2021-07-15	37.41	轻载	3104.78	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏 II 段母线	27	9060	3104.78
丹阳	金鹰115线	10	319	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	3867.56	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏 I 段母线	0		3867.56
丹阳	金园133线	10	600	D5000维护	0.12	2021-07-28	0.02	轻载	7272.32	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏 I 段母线	0		7272.32
丹阳	锦东144线	10	480	D5000维护	250.2	2021-07-14	52.12	中载	1486.06	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏 III 段母线	0		1486.06
丹阳	锦都281线	10	443	D5000维护	136.41	2021-07-14	30.79	轻载	3008.31	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏 II 段母线	0		3008.31
丹阳	锦湖118线	10	480	D5000维护	65.05	2021-07-12	13.55	轻载	4692.85	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏 I 段母线	42	13500	4692.85
丹阳	锦西112线	10	480	D5000维护	283.68	2021-07-15	59.1	中载	906.18	0	镇江.锦湖变/1号主	34.11	10千伏 I 段母线	0		906.18
丹阳	锦雄120线	10	531	D5000维护	402.01	2021-09-11	75.71	重载	0	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏 II 段母线	0		0
丹阳	锦绣1Q35线	10	480	D5000维护	90.88	2021-07-14	18.93	轻载	4245.48	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏 III 段母线	18	5105	4245.48

丹阳	锦云145线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏IV段母线	0		5819.52
丹阳	荆北1J25线	10	508	D5000维护	403.52	2021-09-07	79.43	重载	0	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏II段母线	29	8235	0
丹阳	荆城175线	10	443	D5000维护	257.92	2021-07-15	58.22	中载	903.76	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	52	19340	903.76
丹阳	荆东1J24线	10	508	D5000维护	66.99	2021-09-07	13.19	轻载	4998.73	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏II段母线	14	3075	4998.73
丹阳	荆工114线	10	508	D5000维护	197.67	2021-08-10	38.91	轻载	2735.35	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏II段母线	58	23755	2735.35
丹阳	荆康1J21线	10	504	D5000维护	287.85	2021-08-18	57.11	中载	1124.93	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏II段母线	1		1124.93
丹阳	荆农113线	10	480	D5000维护	335.91	2021-08-18	69.98	中载	1.56	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏II段母线	12	2850	1.56
丹阳	荆西176线	10	443	D5000维护	251.38	2021-08-18	56.74	中载	1017.03	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	29	6525	1017.03
丹阳	九房272线	10	443	D5000维护	203.55	2021-08-10	45.95	轻载	1845.45	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	47	19580	1845.45
丹阳	九里114线	10	508	D5000维护	124.28	2021-07-28	24.46	轻载	4006.46	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	69	18350	4006.46
丹阳	九曲111线	10	443	D5000维护	281.64	2021-07-15	63.58	中载	492.93	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏II段母线	0		492.93
丹阳	旧府132线	10	508	D5000维护	37.44	2021-07-14	7.37	轻载	5510.53	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏I段母线	0		5510.53
丹阳	聚福123线	10	480	D5000维护	11.75	2021-08-31	2.45	轻载	5616.01	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏II段母线	4	3200	5616.01
丹阳	君悦117线	10	508	D5000维护	319.66	2021-07-30	62.93	中载	622.48	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏I段母线	52	18195	622.48
丹阳	开二125线	10	480	D5000维护	321.84	2021-09-01	67.05	中载	245.25	0	镇江.丹阳东门变/2	15.31	10千伏IV段母线	60	24555	245.25
丹阳	开一112线	10	480	D5000维护	303.55	2021-07-15	63.24	中载	562.03	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏II段母线	73	26060	562.03
丹阳	凯乐I 212线	10	571	D5000维护	390.53	2021-09-17	68.39	中载	158.82	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	0		158.82
丹阳	凯乐II 223线	10	515	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6243.86	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	0		6243.86
丹阳	凯伦146线	10	300	D5000维护	136.94	2021-09-25	45.65	轻载	1265.4	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏IV段母线	0		1265.4
丹阳	科宁123线	10	508	D5000维护	251.2	2021-09-14	49.45	轻载	1808.21	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏II段母线	0		1808.21
丹阳	快庄1Q25线	10	480	D5000维护	173.15	2021-07-14	36.07	轻载	2820.56	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏II段母线	32	6810	2820.56
丹阳	兰陵131线	10	480	D5000维护	3.12	2021-08-30	0.65	轻载	5765.48	0	镇江.锦湖变/2号主	34.89	10千伏III段母线	0		5765.48
丹阳	乐能125线	10	508	D5000维护	151.94	2021-07-18	29.91	轻载	3527.39	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏II段母线	1		3527.39
丹阳	里北167线	10	400	D5000维护	76.41	2021-07-14	19.1	轻载	3526.18	0	镇江.里庄变/2号主	3.09	10千伏II段母线	28	6615	3090
丹阳	里南163线	10	400	D5000维护	264.9	2021-09-02	66.22	中载	261.53	0	镇江.里庄变/1号主	7.31	10千伏I段母线	46	12515	261.53
丹阳	里镇165线	10	508	D5000维护	121.27	2021-07-15	23.87	轻载	4058.6	0	镇江.里庄变/2号主	3.09	10千伏II段母线	39	11600	3090
丹阳	立交251线	10	443	D5000维护	310.08	2021-07-15	70	中载	0.35	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	76	24115	0.35
丹阳	立新226线	10	508	D5000维护	221.94	2021-07-15	43.69	轻载	2314.99	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏II段母线	43	14915	2314.99
丹阳	利华111线	10	440	D5000维护	17.46	2021-07-26	3.97	轻载	5032.15	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏I段母线	0		4050
丹阳	邗巷1J11线	10	508	D5000维护	216.09	2021-07-14	42.54	轻载	2416.31	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏I段母线	31	21795	2416.31
丹阳	联观141线	10	400	D5000维护	56.66	2021-08-23	14.16	轻载	3868.25	0	镇江.河阳变/2号主	16.25	10千伏II段母线	21	5660	3868.25
丹阳	联兴1Q13线	10	480	D5000维护	334.17	2021-07-14	69.62	中载	31.7	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏I段母线	48	14700	31.7
丹阳	练湖115线	10	443	D5000维护	0.12	2021-09-19	0.03	轻载	5368.85	0	镇江.北门变/2号主	21.6	10千伏II段母线	38	9775	5368.85
丹阳	林甲126线	10	508	D5000维护	448	2021-08-10	88.19	重载	0	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏II段母线	18	5585	0
丹阳	临江283线	10	504	D5000维护	444.5	2021-07-20	88.19	重载	0	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	0		0
丹阳	陵北122线	10	504	D5000维护	372.83	2021-09-16	73.97	重载	0	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏II段母线	62	18305	0
丹阳	陵府1J15线	10	508	D5000维护	53.98	2021-08-10	10.63	轻载	5224.06	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏I段母线	1	315	5224.06
丹阳	陵横132线	10	480	D5000维护	92.85	2021-07-12	19.34	轻载	4211.36	0	镇江.陵口变/2号主	35.13	10千伏III段母线	12	3300	4211.36
丹阳	陵景146线	10	480	D5000维护	204.61	2021-07-23	42.63	轻载	2275.67	0	镇江.陵口变/2号主	35.13	10千伏IV段母线	31	7845	2275.67
丹阳	陵开1J45线	10	508	D5000维护	286.42	2021-09-04	56.38	中载	1198.2	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏IV段母线	30	7235	1198.2

丹阳	陵南121线	10	508	D5000维护	504.17	2021-08-09	99.25	重载	0	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏II段母线	45	12695	0
丹阳	陵塑115线	10	508	D5000维护	123.48	2021-07-15	24.31	轻载	4020.32	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏I段母线	23	7625	4020.32
丹阳	陵西113线	10	420	D5000维护	101.77	2021-07-15	24.23	轻载	3329.42	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏I段母线	15	8710	3329.42
丹阳	陵镇126线	10	508	D5000维护	74.9	2021-08-31	14.74	轻载	4861.72	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏II段母线	17	4840	4861.72
丹阳	留墅112线	10	504	D5000维护	150.31	2021-07-15	29.82	轻载	3507.13	0	镇江.陵口变/1号主	18.23	10千伏I段母线	51	15540	3507.13
丹阳	留雁122线	10	508	D5000维护	122.21	2021-07-14	24.06	轻载	4042.31	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏II段母线	35	7855	4042.31
丹阳	留庄162线	10	480	D5000维护	56.79	2021-09-07	11.83	轻载	4835.92	0	镇江.运河变/3号主	24.87	10千伏VI段母线	0		4835.92
丹阳	柳茹141线	10	508	D5000维护	444.92	2021-07-25	87.58	重载	0	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	1		0
丹阳	六中111线	10	480	D5000维护	135.01	2021-08-31	28.13	轻载	3481.15	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	26	10135	3481.15
丹阳	路巷173线	10	508	D5000维护	411.7	2021-07-15	81.04	重载	0	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	36	13105	0
丹阳	吕北183线	10	508	D5000维护	504.87	2021-08-11	99.38	重载	0	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏II段母线	14	2775	0
丹阳	吕东172线	10	504	D5000维护	326.55	2021-07-14	64.79	中载	454.65	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏I段母线	34	10045	454.65
丹阳	吕工181线	10	508	D5000维护	314.3	2021-08-09	61.87	中载	715.32	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏II段母线	68	19100	715.32
丹阳	吕洪187线	10	508	D5000维护	253.58	2021-08-03	49.92	轻载	1766.99	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏II段母线	0		1766.99
丹阳	吕居121线	10	508	D5000维护	120.82	2021-07-07	23.78	轻载	4066.39	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏II段母线	17	8045	4066.39
丹阳	吕蒙177线	10	400	D5000维护	80.49	2021-08-20	20.12	轻载	3455.51	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏I段母线	12	8815	1730
丹阳	吕南171线	10	508	D5000维护	433.32	2021-08-31	85.3	重载	0	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏I段母线	82	25520	0
丹阳	吕西182线	10	508	D5000维护	401.39	2021-09-10	79.01	重载	0	0	镇江.吕城变/2号主	6.2	10千伏II段母线	68	15070	0
丹阳	吕鑫173线	10	504	D5000维护	287.65	2021-07-19	57.07	中载	1128.4	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏I段母线	0		1128.4
丹阳	吕镇178线	10	508	D5000维护	431.28	2021-07-12	84.9	重载	0	0	镇江.吕城变/1号主	1.73	10千伏I段母线	9	5350	0
丹阳	铝二270线	10	300	D5000维护	22.73	2021-07-03	7.58	轻载	3243.52	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏II段母线	0		3243.52
丹阳	铝一179线	10	300	D5000维护	46.9	2021-07-01	15.63	轻载	2824.89	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	0		2824.89
丹阳	绿洲271线	10	443	D5000维护	130.96	2021-07-14	29.56	轻载	3102.7	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	17	9480	3102.7
丹阳	轮船135线	10	508	D5000维护	158.28	2021-08-06	31.16	轻载	3417.58	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏I段母线	34	10050	3417.58
丹阳	马庄126线	10	508	D5000维护	275.4	2021-07-14	54.21	中载	1389.06	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏II段母线	29	10845	1389.06
丹阳	迈北112线	10	508	D5000维护	248.07	2021-08-23	48.83	轻载	1862.42	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏I段母线	36	10685	1862.42
丹阳	迈村275线	10	508	D5000维护	66.27	2021-07-15	13.05	轻载	5011.2	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	22	8340	5011.2
丹阳	麦溪117线	10	550	D5000维护	227.12	2021-07-15	41.29	轻载	2734.48	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	80	21490	2734.48
丹阳	毛家212线	10	504	D5000维护	442.13	2021-07-14	87.72	重载	0	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏I段母线	26	15615	0
丹阳	门楼224线	10	485	经验值	103.56	2021-07-20	21.35	轻载	4086.48	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏IV段母线	56	15230	4086.48
丹阳	名都1J12线	10	504	D5000维护	65.23	2021-09-16	12.94	轻载	4980.71	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏I段母线	9	5950	4980.71
丹阳	名居1Q31线	10	480	D5000维护	349.46	2021-07-14	72.8	重载	0	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏III段母线	0		0
丹阳	木龙172线	10	508	D5000维护	163.6	2021-07-14	32.2	轻载	3325.44	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	60	31645	3325.44
丹阳	木桥122线	10	504	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	6110.5	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏II段母线	0		6110.5
丹阳	南东235线	10	508	D5000维护	329.59	2021-08-02	64.88	中载	450.49	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	45	20770	450.49
丹阳	南芳234线	10	443	D5000维护	205.66	2021-07-14	46.42	轻载	1808.9	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	0		1808.9
丹阳	南河289线	10	508	D5000维护	468.1	2021-08-10	92.15	重载	0	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	38	10790	0
丹阳	南横233线	10	508	D5000维护	145.37	2021-07-15	28.62	轻载	3641.18	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	35	12565	3641.18
丹阳	南环122线	10	480	D5000维护	22.8	2021-09-01	4.75	轻载	5424.62	0	镇江.普善变/1号主	19	10千伏II段母线	14	9510	5424.62
丹阳	南街277线	10	508	D5000维护	282.66	2021-07-15	55.64	中载	1263.32	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	41	20825	1263.32

丹阳	南麦274线	10	480	D5000维护	335.74	2021-07-14	69.95	中载	4.5	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	79	53820	4.5
丹阳	南门141线	10	480	D5000维护	129.96	2021-07-14	27.08	轻载	3568.61	0	镇江.西门变/2号主	24.81	10千伏II段母线	26	13280	3568.61
丹阳	南延273线	10	480	D5000维护	85.25	2021-08-02	17.76	轻载	4342.99	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	17	4920	4342.99
丹阳	南云236线	10	443	D5000维护	147.83	2021-07-13	33.37	轻载	2810.52	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	28	9930	2810.52
丹阳	倪巷227线	10	508	D5000维护	355.78	2021-09-11	70.04	重载	0	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	52	15235	0
丹阳	碾头185线	10	508	D5000维护	95.66	2021-07-12	18.83	轻载	4502.16	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	10千伏I段母线	54	21970	4502.16
丹阳	农药111线	10	508	D5000维护	251.52	2021-09-01	49.51	轻载	1802.67	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏I段母线	63	17050	1802.67
丹阳	诺德1Q24线	10	480	D5000维护	457.9	2021-07-20	95.4	重载	0	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏II段母线	35	10940	0
丹阳	潘家143线	10	508	D5000维护	248.48	2021-07-14	48.91	轻载	1855.32	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏IV段母线	2	1600	1855.32
丹阳	培棠129线	10	420	D5000维护	43.95	2021-08-08	10.46	轻载	4330.87	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	14	3780	4330.87
丹阳	彭庄128线	10	508	D5000维护	260.84	2021-09-25	51.35	中载	1641.24	0	镇江.后巷变/2号主	4.83	10千伏II段母线	23	8120	1641.24
丹阳	埭北213线	10	520	D5000维护	431.72	2021-08-10	83.02	重载	0	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	91	24925	0
丹阳	埭东225线	10	480	D5000维护	182.46	2021-07-02	38.01	轻载	2659.31	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	0		2659.31
丹阳	埭开223线	10	508	D5000维护	307.27	2021-08-09	60.49	中载	837.08	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	0		837.08
丹阳	埭益226线	10	480	D5000维护	235.55	2021-07-22	49.07	轻载	1739.79	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	0		1739.79
丹阳	埭镇212线	10	504	D5000维护	438.6	2021-07-14	87.02	重载	0	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	54	17750	0
丹阳	浦河211线	10	480	D5000维护	190.64	2021-08-29	39.72	轻载	2517.64	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏I段母线	35	10175	2517.64
丹阳	普恒123线	10	504	D5000维护	114.12	2021-08-17	22.64	轻载	4133.94	0	镇江.普善变/1号主	19	10千伏II段母线	9	7200	4133.94
丹阳	普善275线	10	508	D5000维护	230.5	2021-07-14	45.37	轻载	2166.73	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏II段母线	54	35680	2166.73
丹阳	普先111线	10	480	D5000维护	436.32	2021-07-15	90.9	重载	0	0	镇江.普善变/1号主	19	10千伏I段母线	77	20470	0
丹阳	七纬117线	10	480	D5000维护	283.85	2021-07-15	59.14	中载	903.24	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏I段母线	64	15025	903.24
丹阳	析钦125线	10	420	D5000维护	97.93	2021-08-03	23.32	轻载	3395.93	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏II段母线	26	5785	3395.93
丹阳	前艾123线	10	420	D5000维护	88.48	2021-07-13	21.07	轻载	3559.61	0	镇江.前艾变/1号主	2.32	10千伏I段母线	40	10845	2320
丹阳	前进181线	10	480	D5000维护	215.03	2021-08-13	44.8	轻载	2095.2	0	镇江.红江变/2号主	39.41	10千伏II段母线	24	6240	2095.2
丹阳	前居211线	10	508	D5000维护	119.18	2021-07-15	23.46	轻载	4094.79	0	镇江.前艾变/2号主	6.69	10千伏II段母线	13	5550	4094.79
丹阳	前闵1Q41线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏IV段母线	0		5819.52
丹阳	钱甲151线	10	508	D5000维护	253.95	2021-07-14	49.99	轻载	1760.58	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	23	9960	1760.58
丹阳	青墩117线	10	504	D5000维护	421.08	2021-07-15	83.55	重载	0	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏I段母线	45	14600	0
丹阳	庆丰113线	10	508	D5000维护	80.14	2021-07-15	15.78	轻载	4770.97	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏I段母线	31	16680	4770.97
丹阳	全东1Q12线	10	480	D5000维护	158.03	2021-07-14	32.92	轻载	3082.44	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏I段母线	25	18555	3082.44
丹阳	全西116线	10	508	D5000维护	138.34	2021-07-14	27.23	轻载	3762.94	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	70	18995	3762.94
丹阳	群楼288线	10	457	D5000维护	237.92	2021-07-14	52.06	中载	1419.89	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	35	14475	1419.89
丹阳	群益277线	10	393	D5000维护	255.57	2021-07-16	65.03	中载	338.26	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏I段母线	39	17225	338.26
丹阳	人医I114线	10	480	D5000维护	165.3	2021-07-15	34.44	轻载	2956.52	0	镇江.锦湖变/1号主	34.11	10千伏I段母线	0		2956.52
丹阳	人医II143线	10	443	D5000维护	1.7	2021-08-18	0.38	轻载	5341.49	0	镇江.西门变/2号主	24.81	10千伏II段母线	3	1400	5341.49
丹阳	赛璐211线	10	480	D5000维护	365.54	2021-09-16	76.15	重载	0	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏III段母线	31	10585	0
丹阳	三城215线	10	440	D5000维护	85.78	2021-08-31	19.5	轻载	3848.85	0	镇江.前艾变/2号主	6.69	10千伏II段母线	22	6745	3848.85
丹阳	三环126线	10	508	D5000维护	234.83	2021-07-14	46.23	轻载	2091.74	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏II段母线	124	33165	2091.74
丹阳	三桥131线	10	400	D5000维护	5.52	2021-07-14	1.38	轻载	4753.99	0	镇江.河阳变/1号主	22.62	10千伏I段母线	3	600	4753.99
丹阳	三思111线	10	480	D5000维护	29.64	2021-08-31	6.18	轻载	5306.16	0	镇江.锦湖变/1号主	34.11	10千伏I段母线	11	7290	5306.16

丹阳	山下222线	10	500	D5000维护	367.38	2021-09-28	73.48	重载	0	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	23	8580	0
丹阳	上善131线	10	480	D5000维护	113.8	2021-09-16	23.71	轻载	3848.5	0	镇江.普善变/2号主	38.3	10千伏III段母线	15	10080	3848.5
丹阳	邵湖1Q45线	10	480	D5000维护	267.37	2021-07-07	55.7	中载	1188.67	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏IV段母线	37	13145	1188.67
丹阳	申阳115线	10	480	D5000维护	227.47	2021-07-20	47.39	轻载	1879.74	0	镇江.导士变/1号主	20.59	10千伏I段母线	0		1879.74
丹阳	神河113线	10	508	D5000维护	129.12	2021-08-23	25.42	轻载	3922.63	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏I段母线	0		3922.63
丹阳	胜利121线	10	380	D5000维护	215.63	2021-09-01	56.74	中载	872.41	0	镇江.前艾变/1号主	2.32	10千伏I段母线	35	8155	872.41
丹阳	圣甸141线	10	480	D5000维护	212.52	2021-07-14	44.28	轻载	2138.67	0	镇江.珥陵变/2号主	37.2	10千伏IV段母线	0		2138.67
丹阳	十里1Q42线	10	480	D5000维护	103.71	2021-08-10	21.61	轻载	4023.26	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏IV段母线	17	4290	4023.26
丹阳	石城278线	10	443	D5000维护	105.29	2021-09-16	23.77	轻载	3547.31	0	镇江.南门变/2号主	15.94	10千伏II段母线	0		3547.31
丹阳	史巷235线	10	508	D5000维护	286.66	2021-07-15	56.43	中载	1194.04	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏III段母线	16	6275	1194.04
丹阳	双阳222线	10	420	D5000维护	251.82	2021-08-02	59.96	中载	730.56	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏II段母线	29	12665	730.56
丹阳	双仪127线	10	480	D5000维护	72.46	2021-07-13	15.1	轻载	4564.51	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏III段母线	0		4564.51
丹阳	水务279线	10	393	D5000维护	2.23	2021-07-20	0.57	轻载	4726.11	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏II段母线	0		4726.11
丹阳	水云133线	10	480	D5000维护	265.8	2021-07-14	55.38	中载	1215.86	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏I段母线	38	14620	1215.86
丹阳	司北282线	10	508	D5000维护	64.02	2021-09-27	12.6	轻载	5050.17	0	镇江.司徒变/2号主	17.77	10千伏II段母线	10	8370	5050.17
丹阳	司东172线	10	480	D5000维护	10.08	2021-07-12	2.1	轻载	5644.93	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	1	400	5644.93
丹阳	司工173线	10	543	D5000维护	295.46	2021-07-07	54.41	中载	1465.96	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	41	11425	1465.96
丹阳	司农177线	10	400	D5000维护	170.47	2021-08-06	42.62	轻载	1897.06	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	72	14925	1897.06
丹阳	司徒171线	10	480	D5000维护	267.32	2021-07-14	55.69	中载	1189.54	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	38	11580	1189.54
丹阳	司西174线	10	398	D5000维护	307.77	2021-07-15	77.33	重载	0	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	95	25985	0
丹阳	司鑫285线	10	480	D5000维护	272.59	2021-07-15	56.79	中载	1098.26	0	镇江.司徒变/2号主	17.77	10千伏II段母线	2	250	1098.26
丹阳	司印178线	10	400	D5000维护	62.14	2021-07-16	15.54	轻载	3773.34	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	19	6850	3773.34
丹阳	司镇175线	10	543	D5000维护	324.65	2021-07-15	59.79	中载	960.39	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	76	18860	960.39
丹阳	四海114线	10	508	D5000维护	131.5	2021-08-05	25.89	轻载	3881.41	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	33	9130	3881.41
丹阳	松卜127线	10	508	D5000维护	190.03	2021-07-16	37.41	轻载	2867.67	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	77	46340	2867.67
丹阳	松园1Q11线	10	480	D5000维护	119.71	2021-07-20	24.94	轻载	3746.14	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏I段母线	48	10665	3746.14
丹阳	塑化148线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏IV段母线	0		5819.52
丹阳	汤甲116线	10	508	D5000维护	253.41	2021-07-14	49.88	轻载	1769.93	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏I段母线	70	30830	1769.93
丹阳	提香117线	10	480	D5000维护	118.56	2021-07-14	24.7	轻载	3766.06	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	16	12490	3766.06
丹阳	天波I135线	10	420	D5000维护	121.2	2021-07-14	28.86	轻载	2992.9	0	镇江.大泊变/1号主	5.43	10千伏I段母线	8	8000	2992.9
丹阳	天波II134线	10	420	D5000维护	157.2	2021-07-14	37.43	轻载	2369.38	0	镇江.大泊变/1号主	5.43	10千伏I段母线	14	12660	2369.38
丹阳	天地118线	10	508	D5000维护	345.91	2021-07-14	68.09	中载	167.83	0	镇江.后巷变/1号主	4.05	10千伏I段母线	36	11305	167.83
丹阳	天福126线	10	480	D5000维护	333.8	2021-07-15	69.54	中载	38.1	0	镇江.丹阳东门变/2	15.31	10千伏IV段母线	29	15670	38.1
丹阳	天禄233线	10	480	D5000维护	213.5	2021-08-31	44.48	轻载	2121.7	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏III段母线	28	9330	2121.7
丹阳	天元122线	10	508	D5000维护	346.72	2021-08-31	68.25	中载	153.8	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏II段母线	19	3485	153.8
丹阳	田野126线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏II段母线	0		5819.52
丹阳	通港276线	10	443	D5000维护	442.28	2021-08-02	99.84	重载	0	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏I段母线	57	21235	0
丹阳	童永219线	10	400	D5000维护	10.51	2021-07-15	2.63	轻载	4667.57	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	8	5115	4667.57
丹阳	土库112线	10	480	D5000维护	105.32	2021-08-19	21.94	轻载	3995.38	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏I段母线	21	6835	3995.38
丹阳	团结118线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	镇江.锦湖变/1号主	34.11	10千伏I段母线	0		5819.52

丹阳	万善142线	10	508	D5000维护	36.75	2021-08-31	7.23	轻载	5522.48	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏IV段母线	11	7660	5522.48
丹阳	万新176线	10	380	D5000维护	11.26	2021-07-31	2.96	轻载	4412.1	0	镇江.司徒变/1号主	10.37	10千伏I段母线	0		4412.1
丹阳	王祥126线	10	504	D5000维护	188.29	2021-07-23	37.36	轻载	2849.31	0	镇江.后巷变/2号主	4.83	10千伏II段母线	51	12610	2849.31
丹阳	望岸1Q21线	10	480	D5000维护	122.87	2021-07-12	25.6	轻载	3691.41	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏II段母线	34	11095	3691.41
丹阳	巍华I 113线	10	420	D5000维护	259.7	2021-09-19	61.83	中载	594.08	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏I段母线	0		594.08
丹阳	巍华II 123线	10	420	D5000维护	297.6	2021-09-25	70.86	重载	0	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏II段母线	0		0
丹阳	圩桥123线	10	508	D5000维护	73.83	2021-07-16	14.53	轻载	4880.26	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	40	9545	4880.26
丹阳	唯益214线	10	596	D5000维护	161.18	2021-08-03	27.04	轻载	4434.27	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	26	12375	4434.27
丹阳	魏家115线	10	480	D5000维护	289.72	2021-08-11	60.36	中载	801.57	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	42	11085	801.57
丹阳	吴巷1J32线	10	508	D5000维护	232.44	2021-07-15	45.76	轻载	2133.13	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏III段母线	0		2133.13
丹阳	吾悦I 1J43线	10	508	D5000维护	173.71	2021-09-10	34.19	轻载	3150.33	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏IV段母线	0		3150.33
丹阳	五星123线	10	480	D5000维护	330.97	2021-08-26	68.95	中载	87.12	0	镇江.后巷变/2号主	4.83	10千伏II段母线	37	9825	87.12
丹阳	武阳227线	10	508	D5000维护	417.82	2021-08-31	82.25	重载	0	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏II段母线	30	10280	0
丹阳	西村1J42线	10	508	D5000维护	123.6	2021-08-03	24.33	轻载	4018.24	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏IV段母线	25	7355	4018.24
丹阳	西丰241线	10	420	D5000维护	86.13	2021-08-10	20.51	轻载	3600.31	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	18	9800	3600.31
丹阳	西岗1114线	10	508	D5000维护	75.78	2021-08-10	14.92	轻载	4846.48	0	镇江.荆林变/1号主	8.22	10千伏I段母线	10	1815	4846.48
丹阳	西郊142线	10	480	D5000维护	214.56	2021-07-15	44.7	轻载	2103.34	0	镇江.西门变/2号主	24.81	10千伏II段母线	41	18140	2103.34
丹阳	西金137线	10	550	D5000维护	50.52	2021-07-27	9.19	轻载	5793.19	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏I段母线	0		5793.19
丹阳	西门136线	10	480	D5000维护	200.64	2021-07-14	41.8	轻载	2344.44	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏I段母线	46	14315	2344.44
丹阳	香草1Q22线	10	480	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	5819.52	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏II段母线	0		5819.52
丹阳	小华132线	10	480	D5000维护	174.4	2021-07-14	36.33	轻载	2798.91	0	镇江.导士变/1号主	20.59	10千伏III段母线	0		2798.91
丹阳	晓星171线	10	508	D5000维护	437.16	2021-07-13	86.06	重载	0	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	10千伏II段母线	101	32065	0
丹阳	斜桥138线	10	508	D5000维护	35.64	2021-07-14	7.02	轻载	5541.71	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏I段母线	7	5800	5541.71
丹阳	新北182线	10	508	D5000维护	357.27	2021-09-11	70.33	重载	0	0	镇江.红江变/2号主	39.41	10千伏II段母线	29	6815	0
丹阳	新城1J34线	10	508	D5000维护	418.99	2021-07-21	82.48	重载	0	0	镇江.荆林变/2号主	15.02	10千伏III段母线	58	48515	0
丹阳	新东281线	10	508	D5000维护	355.39	2021-07-15	69.96	中载	3.64	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	54	18845	3.64
丹阳	新丰134线	10	508	D5000维护	171.71	2021-07-14	33.8	轻载	3184.97	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏III段母线	37	28690	3184.97
丹阳	新工285线	10	508	D5000维护	150.03	2021-09-23	29.53	轻载	3560.47	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	45	12705	3560.47
丹阳	新民124线	10	380	D5000维护	204.49	2021-08-02	53.81	中载	1065.35	0	镇江.前艾变/1号主	2.32	10千伏I段母线	62	15745	1065.35
丹阳	新南286线	10	508	D5000维护	331.67	2021-08-06	65.29	中载	414.47	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	11	2295	414.47
丹阳	新桥144线	10	508	D5000维护	0	2021-09-04	0	轻载	6158.99	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏IV段母线	46	12660	950
丹阳	新西271线	10	480	D5000维护	67.17	2021-07-15	13.99	轻载	4656.14	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏I段母线	14	4900	4656.14
丹阳	新镇284线	10	504	D5000维护	352.79	2021-08-10	70	中载	0.17	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏II段母线	0		0.17
丹阳	鑫海252线	10	508	D5000维护	448.81	2021-09-15	88.35	重载	0	0	镇江.蒋士变/1号主	8	10千伏I段母线	0		0
丹阳	兴东135线	10	508	D5000维护	356.38	2021-09-12	70.15	重载	0	0	镇江.河阳变/1号主	22.62	10千伏I段母线	20	5440	0
丹阳	兴业113线	10	480	D5000维护	22.08	2021-08-31	4.6	轻载	5437.09	0	镇江.锦湖变/1号主	34.11	10千伏I段母线	0		5437.09
丹阳	行宫118线	10	420	D5000维护	82.97	2021-08-10	19.75	轻载	3655.04	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	48	12605	3655.04
丹阳	行南128线	10	420	D5000维护	199.69	2021-07-16	47.55	轻载	1633.45	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	55	15235	1633.45
丹阳	幸福227线	10	480	D5000维护	395.19	2021-07-15	82.33	重载	0	0	镇江.彭家变/2号主	22.48	10千伏II段母线	59	20930	0
丹阳	徐巷112线	10	543	D5000维护	163.01	2021-07-14	30.02	轻载	3760	0	镇江.后巷变/2号主	4.83	10千伏II段母线	61	11025	3760

丹阳	煦庄131线	10	420	D5000维护	216.98	2021-09-11	51.66	中载	1333.99	0	镇江.陵口变/2号主	35.13	10千伏III段母线	0		1333.99
丹阳	薛甲1Q44线	10	480	D5000维护	216.22	2021-07-12	45.05	轻载	2074.59	0	江苏.全州变/#2主	52.64	10千伏IV段母线	5	3700	2074.59
丹阳	延北122线	10	508	D5000维护	94.22	2021-08-01	18.55	轻载	4527.1	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	38	9100	4527.1
丹阳	延工111线	10	508	D5000维护	270.18	2021-08-10	53.19	中载	1479.47	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	40	12760	1479.47
丹阳	延开121线	10	443	D5000维护	135.71	2021-07-15	30.63	轻载	3020.43	0	镇江.延陵变/2号主	10.03	10千伏II段母线	41	12165	3020.43
丹阳	延星112线	10	508	D5000维护	92.99	2021-07-15	18.31	轻载	4548.41	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	52	11835	4548.41
丹阳	沿江132线	10	508	D5000维护	242.64	2021-07-06	47.76	轻载	1956.47	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏I段母线	30	12900	1956.47
丹阳	眼镜136线	10	600	D5000维护	0.12	2021-09-20	0.02	轻载	7272.32	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏I段母线	0		7272.32
丹阳	眼镜城I181	10	504	D5000维护	186.37	2021-07-13	36.98	轻载	2882.57	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	0		2882.57
丹阳	眼镜城II281	10	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	7274.4	0	镇江.路巷变/2号主	35.61	10千伏II段母线	0		7274.4
丹阳	杨巷113线	10	508	D5000维护	34.98	2021-07-14	6.89	轻载	5553.14	0	镇江.延陵变/1号主	11.18	10千伏I段母线	17	4800	5553.14
丹阳	腰沟275线	10	480	D5000维护	53.82	2021-07-29	11.21	轻载	4887.36	0	镇江.新桥变/1号主	26.98	10千伏I段母线	8	2750	4887.36
丹阳	尧开111线	10	480	D5000维护	177.23	2021-08-07	36.92	轻载	2749.9	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏I段母线	30	9730	2749.9
丹阳	尧巷219线	10	480	D5000维护	384.77	2021-09-10	80.16	重载	0	0	镇江.齐梁变/1号主	15.19	10千伏I段母线	50	15380	0
丹阳	姚家141线	10	504	D5000维护	211.56	2021-08-30	41.98	轻载	2446.28	0	镇江.建山变/2号主	0.95	10千伏IV段母线	19	4680	950
丹阳	伊甸141线	10	508	D5000维护	25.29	2021-09-18	4.98	轻载	5720.97	0	镇江.横塘变/2号主	53.28	10千伏IV段母线	0		5720.97
丹阳	宣和121线	10	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	7274.4	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	10千伏II段母线	0		7274.4
丹阳	宣庄162线	10	398	D5000维护	108.97	2021-07-15	27.38	轻载	2937.99	0	镇江.里庄变/1号主	7.31	10千伏I段母线	42	10565	2937.99
丹阳	殷甲125线	10	480	D5000维护	8	2021-09-19	1.67	轻载	5680.96	0	镇江.珥陵变/1号主	20.9	10千伏II段母线	4	740	5680.96
丹阳	殷台151线	10	480	D5000维护	5.95	2021-09-01	1.24	轻载	5716.47	0	镇江.运河变/3号主	24.87	10千伏V段母线	0		5716.47
丹阳	尹庄1Q14线	10	480	D5000维护	250.85	2021-09-18	52.26	中载	1474.8	0	江苏.全州变/#1主	63.49	10千伏I段母线	12	5980	1474.8
丹阳	迎宾136线	10	550	D5000维护	252	2021-09-01	45.82	轻载	2303.56	0	镇江.大泊变/1号主	5.43	10千伏I段母线	76	31635	2303.56
丹阳	迎春238线	10	443	D5000维护	294.43	2021-07-14	66.46	中载	271.4	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏I段母线	47	19480	271.4
丹阳	永安174线	10	443	D5000维护	387.88	2021-07-15	87.56	重载	0	0	镇江.路巷变/1号主	15.09	10千伏I段母线	25	12445	0
丹阳	永丰113线	10	508	D5000维护	507.71	2021-07-12	99.94	重载	0	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	10千伏I段母线	38	8275	0
丹阳	永盛221线	10	508	D5000维护	265.91	2021-09-27	52.34	中载	1553.43	0	镇江.界牌变/2号主	5.76	10千伏II段母线	30	8770	1553.43
丹阳	永祥125线	10	504	D5000维护	165.36	2021-08-18	32.81	轻载	3246.46	0	镇江.建山变/1号主	6.82	10千伏II段母线	29	5915	3246.46
丹阳	友谊143线	10	508	D5000维护	367.65	2021-09-08	72.37	重载	0	0	镇江.红江变/1号主	29.43	10千伏III段母线	38	14430	0
丹阳	鱼跃I134线	10	480	D5000维护	247.23	2021-07-14	51.51	中载	1537.5	0				0		1537.5
丹阳	鱼跃II144线	10	328	D5000维护	150.48	2021-07-23	45.88	轻载	1370.36	0	镇江.河阳变/2号主	16.25	10千伏II段母线	1	6730	1370.36
丹阳	渔场183线	10	443	D5000维护	197.27	2021-07-03	44.53	轻载	1954.22	0	镇江.红江变/2号主	39.41	10千伏II段母线	20	6315	1954.22
丹阳	玉泉211线	10	480	D5000维护	73.86	2021-07-16	15.39	轻载	4540.26	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏I段母线	0		4540.26
丹阳	御景211线	10	400	D5000维护	35.58	2021-07-14	8.9	轻载	4233.35	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏I段母线	6	4200	4233.35
丹阳	御珑141线	10	480	D5000维护	104.6	2021-07-14	21.79	轻载	4007.85	0	镇江.普善变/2号主	38.3	10千伏IV段母线	1	4030	4007.85
丹阳	岳甲114线	10	508	D5000维护	158.15	2021-07-20	31.13	轻载	3419.83	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏I段母线	4	1620	3419.83
丹阳	越岭228线	10	508	D5000维护	428.91	2021-09-24	84.43	重载	0	0	镇江.齐梁变/2号主	6.97	10千伏II段母线	35	9840	0
丹阳	云北121线	10	380	D5000维护	72.85	2021-07-17	19.17	轻载	3345.36	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏II段母线	49	11255	3345.36
丹阳	云蒋211线	10	480	D5000维护	7	2021-09-28	1.46	轻载	5698.28	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏III段母线	0		5698.28
丹阳	云南111线	10	380	D5000维护	102.25	2021-07-29	26.91	轻载	2836.15	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏I段母线	0		2836.15
丹阳	云西112线	10	485	经验值	61.89	2021-07-14	12.76	轻载	4808.21	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏I段母线	27	6990	4808.21

丹阳	云阳131线	10	480	D5000维护	360.12	2021-07-15	75.03	重载	0	0	镇江.西门变/1号主	14.19	10千伏Ⅰ段母线	36	18270	0
丹阳	云镇122线	10	380	D5000维护	209.75	2021-09-23	55.2	中载	974.25	0	江苏.云林变/1号主	185.63	10千伏Ⅱ段母线	48	11565	974.25
丹阳	运北117线	10	380	D5000维护	113.42	2021-08-20	29.85	轻载	2642.69	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅰ段母线	6	6360	2642.69
丹阳	运东112线	10	543	D5000维护	321.98	2021-09-02	59.3	中载	1006.64	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅰ段母线	1		1006.64
丹阳	运工122线	10	380	D5000维护	249.7	2021-09-20	65.71	中载	282.32	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅱ段母线	7	3620	282.32
丹阳	运居111线	10	380	D5000维护	308.32	2021-09-11	81.14	重载	0	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅰ段母线	18	4860	0
丹阳	运南124线	10	380	D5000维护	255.37	2021-08-06	67.2	中载	184.11	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅱ段母线	53	14450	184.11
丹阳	运通225线	10	420	D5000维护	38.68	2021-08-01	9.21	轻载	4422.14	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏Ⅳ段母线	10	1580	4422.14
丹阳	运镇125线	10	508	D5000维护	421.57	2021-09-02	82.99	重载	0	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅱ段母线	53	14440	0
丹阳	运中116线	10	508	D5000维护	216.98	2021-07-23	42.71	轻载	2400.9	0	镇江.运河变/1号主	29.45	10千伏Ⅰ段母线	31	10045	2400.9
丹阳	张埭118线	10	480	D5000维护	391.12	2021-07-15	81.48	重载	0	0	镇江.皇塘变/1号主	7.02	10千伏Ⅰ段母线	81	23700	0
丹阳	张寺146线	10	480	D5000维护	49.92	2021-07-15	10.4	轻载	4954.91	0	镇江.西门变/2号主	24.81	10千伏Ⅱ段母线	11	3180	4954.91
丹阳	张巷123线	10	485	经验值	141.89	2021-07-14	29.26	轻载	3422.61	0	江苏.胡桥变/1号主	60.75	10千伏Ⅱ段母线	57	15240	3422.61
丹阳	折工122线	10	504	D5000维护	360.71	2021-07-01	71.57	重载	0	0	镇江.导士变/2号主	18.78	10千伏Ⅱ段母线	76	19380	0
丹阳	折农112线	10	504	D5000维护	368.8	2021-09-20	73.17	重载	0	0	镇江.导士变/1号主	20.59	10千伏Ⅰ段母线	43	13140	0
丹阳	振新282线	10	480	D5000维护	276.86	2021-07-14	57.68	中载	1024.3	0	镇江.南门变/1号主	8.45	10千伏Ⅰ段母线	53	32030	1024.3
丹阳	振宇184线	10	508	D5000维护	411.6	2021-08-23	81.02	重载	0	0	镇江.红江变/2号主	39.41	10千伏Ⅱ段母线	52	13535	0
丹阳	镇东287线	10	457	D5000维护	295.03	2021-08-02	64.56	中载	430.75	0	镇江.新桥变/2号主	8.83	10千伏Ⅱ段母线	21	6140	430.75
丹阳	镇中216线	10	508	D5000维护	246.21	2021-07-14	48.47	轻载	1894.63	0	镇江.界牌变/1号主	27.01	10千伏Ⅰ段母线	38	14050	1894.63
丹阳	职中125线	10	400	D5000维护	78.15	2021-08-31	19.54	轻载	3496.04	0	镇江.横塘变/1号主	14.12	10千伏Ⅱ段母线	0		3496.04
丹阳	植保128线	10	300	D5000维护	173.93	2021-07-22	57.98	中载	624.73	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏Ⅲ段母线	0		624.73
丹阳	中彩124线	10	480	D5000维护	259.48	2021-09-10	54.06	中载	1325.33	0	镇江.皇塘变/2号主	24.67	10千伏Ⅱ段母线	45	13925	1325.33
丹阳	中山134线	10	508	D5000维护	253.32	2021-07-15	49.87	轻载	1771.49	0	镇江.北门变/1号主	19.2	10千伏Ⅰ段母线	0		1771.49
丹阳	中心122线	10	508	D5000维护	253.94	2021-07-10	49.99	轻载	1760.75	0	镇江.后巷变/2号主	4.83	10千伏Ⅱ段母线	41	11855	1760.75
丹阳	中心Ⅰ116线	10	443	D5000维护	168.48	2021-07-15	38.03	轻载	2452.86	0	镇江.丹阳东门变/1	33.17	10千伏Ⅱ段母线	5	6840	2452.86
丹阳	中心Ⅱ122线	10	508	D5000维护	141.05	2021-07-15	27.77	轻载	3716.01	0	镇江.丹阳东门变/2	15.31	10千伏Ⅳ段母线	4	1650	3716.01
丹阳	中治218线	10	420	D5000维护	6.03	2021-08-04	1.44	轻载	4987.64	0	镇江.彭家变/1号主	26.48	10千伏Ⅰ段母线	0		4987.64
丹阳	众悦183线	10	508	D5000维护	214.89	2021-07-15	42.3	轻载	2437.1	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	10千伏Ⅰ段母线	0		2437.1
丹阳	邹家212线	10	480	D5000维护	134.68	2021-07-07	28.06	轻载	3486.86	0	江苏.胡桥变/2号主	77.72	10千伏Ⅲ段母线	70	19165	3486.86
丹阳	东岗2L13线	20	480	D5000维护	7.38	2021-08-31	1.54	轻载	11383.4	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	20千伏Ⅰ段母线	2	500	10150
丹阳	二纬2G44线	20	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	14548.8	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏Ⅳ段母线	0		14548.8
丹阳	丰田2G21线	20	508	D5000维护	126.61	2021-07-07	24.92	轻载	7932.21	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏Ⅱ段母线	0		7932.21
丹阳	果园2H25线	20	398	D5000维护	210.81	2021-09-27	52.97	中载	2348.25	0	镇江.红江变/1号主	29.43	20千伏Ⅰ段母线	19	7090	2348.25
丹阳	瀚博2G25线	20	508	D5000维护	108.68	2021-09-14	21.39	轻载	8553.31	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏Ⅱ段母线	9	8050	8553.31
丹阳	恒鸿2H41线	20	440	D5000维护	36.57	2021-07-11	8.31	轻载	9402.34	0	镇江.红江变/2号主	39.41	20千伏Ⅱ段母线	0		9402.34
丹阳	宏福2G41线	20	508	D5000维护	244.43	2021-07-13	48.12	轻载	3850.93	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏Ⅳ段母线	24	12855	3850.93
丹阳	湖居2L21线	20	480	D5000维护	142.07	2021-07-14	29.6	轻载	6717.74	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	20千伏Ⅱ段母线	0		6717.74
丹阳	嘉荟2G23线	20	508	D5000维护	49.59	2021-07-14	9.76	轻载	10600.2	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏Ⅱ段母线	17	14000	10600.19
丹阳	界发2H23线	20	508	D5000维护	0.7	2021-08-04	0.14	轻载	12293.7	0	镇江.红江变/1号主	29.43	20千伏Ⅰ段母线	0		12293.74
丹阳	界居Ⅰ2H43线	20	508	D5000维护	148.22	2021-07-14	29.18	轻载	7183.64	0	镇江.红江变/2号主	39.41	20千伏Ⅱ段母线	31	16775	7183.64

丹阳	界居II2H44线	20	508	D5000维护	4.75	2021-08-01	0.94	轻载	12153.4	0	镇江.红江变/2号主	39.41	20千伏II段母线	38	22730	12153.44
丹阳	界居III2H21线	20	508	D5000维护	88.79	2021-07-14	17.48	轻载	9242.3	0	镇江.红江变/1号主	29.43	20千伏I段母线	0		9242.3
丹阳	界开2H24线	20	508	D5000维护	24.26	2021-09-27	4.78	轻载	11477.6	0	镇江.红江变/1号主	29.43	20千伏I段母线	3	945	11477.62
丹阳	乐能I2G22线	20	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	14548.8	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏II段母线	0		14548.8
丹阳	乐能II2G24线	20	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	14548.8	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏II段母线	0		14548.8
丹阳	练北2L16线	20	508	D5000维护	280.23	2021-07-15	55.16	中载	2610.82	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	20千伏I段母线	0		2610.82
丹阳	龙村2L15线	20	600	D5000维护	0	2021-09-02	0	轻载	14548.8	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	20千伏I段母线	0		10150
丹阳	美福2H42线	20	508	D5000维护	125.71	2021-08-30	24.75	轻载	7963.39	0	镇江.红江变/2号主	39.41	20千伏II段母线	1	7580	7963.39
丹阳	明月2G43线	20	457	D5000维护	55.92	2021-07-14	12.24	轻载	9144.27	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏IV段母线	1	1280	9144.27
丹阳	齐梁2G45线	20	508	D5000维护	354.87	2021-07-08	69.86	中载	25.29	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏IV段母线	21	25720	25.29
丹阳	区间2L12线	20	544	D5000维护	406.8	2021-07-07	74.78	重载	0	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	20千伏I段母线	31	12485	0
丹阳	圣昌2G14线	20	596	D5000维护	291.56	2021-08-12	48.92	轻载	4352.17	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	20千伏I段母线	59	26290	4352.17
丹阳	水厂2G42线	20	300	D5000维护	60.49	2021-09-24	20.16	轻载	5179.03	0	镇江.瓜渚变/2号主	29.74	20千伏IV段母线	0		5179.03
丹阳	彤明2G13线	20	480	D5000维护	219.11	2021-07-22	45.65	轻载	4049.07	0	镇江.瓜渚变/1号主	42.27	20千伏I段母线	7	9120	4049.07
丹阳	五洲2H22线	20	508	D5000维护	71.38	2021-07-14	14.05	轻载	9845.38	0	镇江.红江变/1号主	29.43	20千伏I段母线	1	6030	9845.38
丹阳	西湖2L14线	20	480	D5000维护	3.87	2021-08-20	0.81	轻载	11505	0	镇江.练湖变/1号主	10.15	20千伏I段母线	25	26020	10150
丹阳	新亚2H45线	20	543	D5000维护	397.19	2021-09-08	73.15	重载	0	0	镇江.红江变/2号主	39.41	20千伏II段母线	0		0
丹阳	学院2L22线	20	508	D5000维护	23.91	2021-09-06	4.71	轻载	11489.7	0	镇江.练湖变/2号主	33.25	20千伏II段母线	0		11489.74